

**CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO**

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS	VALOR DO ORÇAMENTO: R\$ 1.455.548,00	DATA: 15/04/2024
OBRA: CONSTRUÇÃO SEDE	LOCAL: RUA CELINA DINIZ, Nº 15, CENTRO, CIDADE DE COUTO DE MAGALHÃES DE MINAS - MG	PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES

ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	CUSTO TOTAL C/ BDI	PARCELA 1	PARCELA 2	PARCELA 3	PARCELA 4	PARCELA 5	PARCELA 6	PARCELA 7	PARCELA 8	PARCELA 9	PARCELA 10	PARCELA 11	PARCELA 12	TOTAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	FÍSICO %	2,98%	100,00%												100%
		FINANCEIRO	43.379,34	43.379,34												
2	FUNDAÇÕES	FÍSICO %	9,23%	20,00%	30%	50%										100%
		FINANCEIRO	134.362,95	26.872,59	40.308,89	67.181,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SUPERESTRUTURA	FÍSICO %	23,27%	10,00%			30,00%	30,00%	30,00%							100%
		FINANCEIRO	338.655,64		-	33.865,56	101.596,69	101.596,69	101.596,69	-	-	-	-	-	-	-
4	ALVENARIAS DE VEDAÇÃO	FÍSICO %	7,68%	10,00%												100%
		FINANCEIRO	111.716,94		-	11.171,69	33.515,08	33.515,08	33.515,08	-	-	-	-	-	-	-
5	ESQUADRIAS	FÍSICO %	4,09%								30%	30%	40%			100%
		FINANCEIRO	59.486,95								17.846,09	17.846,09	23.794,78			
6	COBERTURA	FÍSICO %	3,44%							50,00%	50,00%					100%
		FINANCEIRO	50.053,14							25.026,57	25.026,57					
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	FÍSICO %	0,40%	20,00%	20%		60,00%									100%
		FINANCEIRO	5.867,82	1.173,56	1.173,56		3.520,69									
8	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	FÍSICO %	15,68%							20,00%	50,00%	30,00%				100%
		FINANCEIRO	228.292,10							45.658,42	114.146,05	68.487,63				
9	PISOS	FÍSICO %	8,13%									30%	30%	40%		100%
		FINANCEIRO	118.399,77									35.519,93	35.519,93	47.359,91		
10	PINTURAS	FÍSICO %	4,20%													100%
		FINANCEIRO	61.172,40													61.172,40
11	INSTALAÇÃO SANITÁRIA ÁGUA FRIA	FÍSICO %	0,96%				10,00%			40,00%	50,00%					100%
		FINANCEIRO	13.941,21			1.394,12				5.576,48	6.970,61					
12	INSTALAÇÃO SANITÁRIA ÁGUAS PLUVIAIS	FÍSICO %	0,62%				10,00%			40,00%	50,00%					100%
		FINANCEIRO	8.987,06			898,71				3.594,82	4.493,53					
13	INSTALAÇÃO SANITÁRIA ESGOTO SANITÁRIO	FÍSICO %	0,81%				10,00%			40,00%	50,00%					100%
		FINANCEIRO	11.789,61			1.178,96				4.715,84	5.894,81					
14	LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS	FÍSICO %	0,56%												100,00%	100%
		FINANCEIRO	8.105,10													8.105,10
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	FÍSICO %	0,15%												100,00%	100%
		FINANCEIRO	2.159,32													2.159,32
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	FÍSICO %	4,26%				10,00%						30,00%	30,00%		100%
		FINANCEIRO	61.994,92			6.199,49							18.598,48	18.598,48	18.598,48	
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	FÍSICO %	13,43%			20%									80,00%	100%
		FINANCEIRO	195.521,73			39.104,35										156.417,38
18	SERVIÇOS FINAIS	FÍSICO %	0,11%												100%	100%
		FINANCEIRO	1.662,00													1.662,00
SUBTOTAL		FÍSICO %	100%	4,91%	2,85%	10,40%	10,19%	9,28%	9,28%	5,81%	11,98%	8,37%	5,35%	6,00%	15,58%	100,00%
		FINANCEIRO	1.455.548,00	71.425,49	41.482,45	151.323,08	148.303,75	135.111,77	135.111,77	84.572,14	174.377,65	121.853,65	77.913,19	87.368,72	226.704,34	1.455.548,00
		BDI INCLUSO	26,69%													
TOTAL	TOTAL ACUMULADO			71.425,49	112.907,94	264.231,02	412.534,77	547.646,54	682.758,32	767.330,46	941.708,10	1.063.561,75	1.141.474,94	1.228.843,66	1.455.548,00	